

	<p align="center">CITTÀ DI TRECALE PROVINCIA DI NOVARA <i>Piazza Cavour, 24 ♦ Tel: 0321 776311 ♦</i> <i>Fax: 0321 777404</i> <i>Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA:</i> <i>00318800034</i> Settore Lavori Pubblici</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>
---	---	--

PROGETTO N. 1 – LL.PP.

MISSIONE PNRR	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (*)
CUP	E88E18000090002
OGGETTO	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G.GARZOLI" DI VIA DANTE.
Data monitoraggio	07.03.2023
SOGGETTO REALIZZATORE LAVORI	NEOCOS S.R.L. Via Gozzano 66/68 – 28021 Borgomanero (NO) C.F./P.I. 01128640032 CIG 9332481EF0
SOGGETTO REALIZZATORE PROGETTO	A&M Studio di Rinolfi Andrea Via Ludovico il Moro n. 19 – 28078 Romagnano Sesia (NO) C.F. RNLNDR80A17B041C - P.I. 02126950035 CIG 9073640C97
SOGGETTO REALIZZATORE SICUREZZA	A&M Studio di Rinolfi Andrea Via Ludovico il Moro n. 19 – 28078 Romagnano Sesia (NO) C.F. RNLNDR80A17B041C - P.I. 02126950035 CIG 9073640C97
SOGGETTO REALIZZATORE COLLAUDO STATICO	Ing. Achille Parmigiani Via Dante Alighieri n. 47/D – 28100 Novara C.F. PRMCLL68T08F952R - P.I. 01666380033 CIG ZF837246EA
SUBAPPALTATORE di cui alla determinazione n. 1311 del 22.11.2022 (LL.PP. n. 402)	Edil Nord S.r.l. Strada Torino 52/A - 15033 Casale Monferrato (AL) C.F. e P.I. 02244500068
Determinazione n. 1446 del 16.12.2021 (LL.PP. n. 462)	Accertamento risorse assegnate ed impegno di spesa
Determinazione n. 129 del 07.02.2022 (LL.PP. n. 46)	Affidamento servizio per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e C.R.E.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 04.04.2022	Approvazione progetto definitivo

Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 16.05.2022	Approvazione progetto esecutivo
Determinazione n. 833 del 20.07.2022 (LL.PP. n. 260)	Affidamento lavori
Determinazione n. 836 del 21.07.2022 (LL.PP. n. 261)	Affidamento collaudo statico
Determinazione n. 1311 del 22.11.2022 (LL.PP. n. 402)	Autorizzazione subappalto parte di opere di demolizione e rimozione, opere in c.a., opere di consolidamento ed opere edili. (Edil Nord S.r.l.)
Determinazione n. 19 del 19.01.2023 (LL.PP. n. 2)	Approvazione Perizia suppletiva di Variante n. 1 - CIG 9332481EF0
Determinazione n. 582 del 25.05.2022 (LL.PP. n. 191)	Liquidazione competenze progettazione (acconto servizio di cui alla determinazione n. 129 del 07.02.2022 - LL.PP. n. 46)
Verbale del 08.08.2022	Consegna lavori
Verbale del 10.08.2022	Sospensione lavori
Verbale del 04.10.2022	Ripresa lavori
Verbale del 06.12.2022	Sospensione lavori
Verbale del 06.03.2022	Ripresa lavori

(*) OO.PP. inizialmente candidata al contributo di cui alla DGR 12-6815 del 04.05.2018.

Successivamente candidata, il 14.09.2020, al contributo c.139- Art. 1 - L.145/18; con D.M. Interno 23.02.2021 l'OO.PP. è stata ammessa ma non finanziata nel 2021 (All.2).

Si è proceduto, nel mese di maggio 2021, a candidare l'OO.PP. di che trattasi alla LINEA DI FINANZIAMENTO "ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E CENTRI POLIFUNZIONALI (art.1,c.59,Legge 160/19).;con Decreto Dipart.n. 94222 del 02.08.2021 il Comune di Trecate non è risultato fra gli assegnatari di cui all'All.3.

In data 14.09.2021, si riconfermava interesse a contributo di cui all'art. 1, comma 139-bis, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), come introdotto dall'art. 46, comma 1, lett. b), del D.L. 14.08.2020, n. 104.

Con D.M. 08.11.2021 Dip.Affari Interni e Territoriali Min.Interno (Allegato A) l'OO.PP. è risultata beneficiaria del contributo richiesto.

L'OO.PP. di che trattasi è confluita nella Tematica PNNR M2C4-I.2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni.

PROGETTO N. 2 – LL.PP.

MISSIONE PNRR	M1C1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma PAGOPA”.
CUP	E81F22001000006
OGGETTO	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA
Data monitoraggio	23 Marzo 2023
SOGGETTO REALIZZATORE SERVIZIO	APKAPPA S.r.l. Via Francesco Albani, 21 - 20149 Milano (MI) C.F. 08543640158 – P.IVA 08543640158 CIG 9614465B80
Determinazione n. 1446 del 22.12.2022 (LL.PP. n. 443)	Accertamento risorse assegnate ed impegno di spesa con Decreto di finanziamento n. 23 - 2 / 2022 - PNRR
Determinazione n. 26 del 24.01.2023 (LL.PP. n. 4)	Affidamento servizio CIG 9614465B80

PROGETTO N. 3 – LL.PP.

MISSIONE PNRR	M1C1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - Misura 1.4.3 “Adozione App IO”.
CUP	E81F23000120006
OGGETTO	ADOZIONE APP IO
Data monitoraggio	17 Aprile 2023
Note su candidatura	<p>Inizialmente finanziata con Decreto di approvazione n. 24 – 2 /2022 – PNNR del 21.06.2022.</p> <p>Da controlli successivi effettuati, è risultato che la Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.3 APP IO” -M1C1 PNNR, finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”, avanzata in data 24.05.2022, presentava un’anomalia, circa quanto dichiarato in merito all’Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie, che avrebbe potuto essere causa di esito negativo in fase di asseverazione.</p> <p>Pertanto, previa condivisione della scelta con la Giunta Comunale, si stabiliva di rinunciare al suddetto finanziamento (M1C1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” Misura 1.4.3 “Adozione App IO” – CUP E81F22001020006), procedendo conseguentemente con la presentazione di una nuova domanda di candidatura (nuovo CUP E81F23000120006).</p> <p>La nuova candidatura è stata presentata in data 19.12.2022.</p>
Determinazione n. 201 del 17.04.2023 (LL.PP. n. 44)	Accertamento risorse assegnate ed impegno di spesa con Decreto di finanziamento n. 129 - 2 /2022 - PNNR -2023

PROGETTO N. 4 – LL.PP.

MISSIONE PNRR	M1C1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”
CUP	E81F22000840006
OGGETTO	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI
Data monitoraggio	28 Marzo 2023
Determinazione n. 1446 del 22.12.2022 (LL.PP. n. 443)	Accertamento risorse assegnate ed impegno di spesa con Decreto di finanziamento n. 32 - 1 / 2022 - PNNR

PROGETTO N. 5 – LL.PP.

MISSIONE PNRR	M1C1 - Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali”.
CUP	E81C22000430006
OGGETTO	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI
Data monitoraggio	28 Marzo 2023
Determinazione n. 1446 del 22.12.2022 (LL.PP. n. 443)	Accertamento risorse assegnate ed impegno di spesa con Decreto di finanziamento n. 28 - 2 / 2022 - PNRR

PROGETTO N. 6 – LL.PP.

MISSIONE PNRR	M1C1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE”.
CUP	E81F22001030006
OGGETTO	ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE – SPID CIE
Data monitoraggio	28 Marzo 2023
Determinazione n. 1446 del 22.12.2022 (LL.PP. n. 443)	Accertamento risorse assegnate ed impegno di spesa con Decreto di finanziamento n. 25 - 2 / 2022 - PNRR

PROGETTO N. 7 – LL.PP.

MISSIONE PNRR	M2C4 Investimento 2.2 – A/B: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (*)
CUP	E89I22000200001
OGGETTO	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CORRIDOI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI DI VIA ANDANTE.
Data monitoraggio	12.04.2023
SOGGETTO REALIZZATORE LAVORI (a base di gara)	FERRI S.R.L. Via Matteotti n. 2 – 28070 Garbagna Novarese (NO) C.F./P.I. 01119210035 CIG 9313490714
SOGGETTO REALIZZATORE LAVORI “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELL’UFFICIO DI DIREZIONE DELLA SCUOLA DON MILANI DI VIA ANDANTE”	TRE L SERRAMENTI S.R.L. Vicolo Piatti n. 1 – 28066 Galliate (NO) C.F./P.I. 01851520039 CIG Z323871E34
SOGGETTO REALIZZATORE PROGETTO	Ing. Giorgio Miglio Via XXIV n. 4 - 28043 Bellinzago Novarese (NO) C.F. MGLGRG57D17A752Q - P.I. 01151060033 CIG 91828886E6
SOGGETTO REALIZZATORE SICUREZZA	Ing. Giorgio Miglio Via XXIV n. 4 - 28043 Bellinzago Novarese (NO) C.F. MGLGRG57D17A752Q - P.I. 01151060033 CIG 91828886E6
SOGGETTO REALIZZATORE D.L. – CONTABILITA’ E C.R.E.	Ing. Giorgio Miglio Via XXIV n. 4 - 28043 Bellinzago Novarese (NO) C.F. MGLGRG57D17A752Q - P.I. 01151060033 CIG 91828886E6
Determinazione n. 354 del 04.04.2022 (LL.PP. n. 120)	Accertamento risorse contributo assegnato 130.000,00 Euro ed impegno di spesa
Determinazione n. 822 del 18.07.2022 (LL.PP. n. 256)	Impegno di spesa (parte fondi propri di bilancio)
Determinazione n. 906 del 09.08.2022 (LL.PP. n. 277)	Impegno di spesa (parte fondi propri di bilancio)
Determinazione n. 461 del 28.04.2022 (LL.PP. n. 155)	Affidamento servizio per la progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e C.R.E. (Ing. Giorgio Miglio)

Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 24.06.2022	Approvazione progetto definitivo-esecutivo
Determinazione n. 822 del 18.07.2022 (LL.PP. n. 256)	Affidamento lavori CIG 9313490714 (FERRI S.R.L.)
Determinazione n. 1313 del 21.11.2022 (LL.PP. n. 403)	Affidamento lavori CIG Z323871E34 (TRE L SERRAMENTI S.R.L.)
Determinazione n. 984 del 23.08.2022 (LL.PP. n. 298)	Liquidazione competenze Ing. Giorgio Miglio (acconto servizio di cui alla determinazione n. 461 del 28.04.2022 - LL.PP. n. 155)
Determinazione n. 1169 del 04.10.2022 (LL.PP. n. 352)	Liquidazione S.A.L. n. 1 corrispondente al finale CIG 9313490714 (FERRI S.R.L.)
Atto di liquidazione n. 25 del 10.01.2023	Liquidazione competenze Ing. Giorgio Miglio (saldo servizio di cui alla determinazione n. 461 del 28.04.2022 - LL.PP. n. 155)
Atto di liquidazione n. 371 del 06.04.2023	Liquidazione lavori di cui al CIG Z323871E34 (TRE L SERRAMENTI S.R.L.)
Verbale del 21.07.2022	Consegna lavori CIG 9313490714 (FERRI S.R.L.)
Verbale del 29.08.2022	Ultimazione lavori CIG 9313490714 (FERRI S.R.L.)
Determinazione n. 158 del 30.03.2023 (Settore LL.PP. n. 36)	Approvazione C.R.E. emesso in data 05.10.2022 CIG 9313490714 (FERRI S.R.L.)

(*) Intervento inizialmente previsto per un importo progettuale di Euro 130.000,00 da finanziarsi con il contributo LB 2020_comma29-contributo piccoli investimenti_anno 2022; poi, in fase di progettazione definitiva-esecutiva, il quadro economico si è chiuso a Euro 202.000,00. Pertanto, l'intervento è stato inserito nel programma OO.PP. 2022-2024 (annualità 2022), finanziato in parte con il suddetto contributo (Euro 130.000,00) ed in parte con fondi propri di bilancio.

Intervento confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del PNNR.

PROGETTO N. 8 – LL.PP.

MISSIONE PNRR	M1C1 . - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI – COMUNI”.
CUP	E81F22003240006
OGGETTO	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI – COMUNI
Data monitoraggio	24 Marzo 2023
Approvazione richiesta variazione scadenza avanzata su piattaforma PADIGITALE2026	Prot.n. 9847 del 24.03.2023 (con posticipo attività di contrattualizzazione e conseguente nuova scadenza per l’ultimazione dell’attività: 30.10.2023).
Determinazione n. 141 del 24.03.2023 (LL.PP. n. 30)	Accertamento risorse assegnate ed impegno di spesa con Decreto di finanziamento n. 131 - 1 / 2022 - PNRR

PROGETTO N. 9 – LL.PP.

MISSIONE PNRR	M1C1 MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI”.
CUP	E51F22004390006
OGGETTO	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI
Data monitoraggio	17 Aprile 2023
Determinazione n. 201 del 17.04.2023 (LL.PP. n. 44)	Accertamento risorse assegnate ed impegno di spesa con Decreto di finanziamento n. 152 - 1 / 2022 - PNRR

PROGETTO N. 10 – LL.PP.

MISSIONE PNRR	M2C4 Investimento 2.2 – B: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (*)
CUP	E89E19001420001
OGGETTO	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE "G.RODARI".
Data monitoraggio	03.03.2023
SOGGETTO REALIZZATORE LAVORI (a base di gara)	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L. Via Arona n. 69 - 28021 Borgomanero (NO) C.F. e P.I. 01425910039 CIG 8295819667
SOGGETTO REALIZZATORE LAVORI "Lavori per le forometrie aggiuntive, ripristini murari conseguenti e opere di verniciatura nell'ambito dei lavori per il rifacimento dell'impianto di distribuzione calore della scuola Rodari"	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L. Via Arona n. 69 - 28021 Borgomanero (NO) C.F. e P.I. 01425910039 CIG Z712F2BD32
SOGGETTO REALIZZATORE PROGETTO Servizio progettazione esecutiva, D.L., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, collaudo / C.R.E. – CIG ZAF2AA8876 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio	Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & Pernechele Via Bonomelli n. 3 – 28100 Novara (NO) C.F. e P.IVA 01705200036 CIG ZAF2AA8876 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio
SOGGETTO REALIZZATORE SICUREZZA Servizio progettazione esecutiva, D.L., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, collaudo / C.R.E. - CIG ZAF2AA8876 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio	Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & Pernechele Via Bonomelli n. 3 – 28100 Novara (NO) C.F. e P.IVA 01705200036 CIG ZAF2AA8876 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio

<p>SOGGETTO REALIZZATORE D.L. – CONTABILITA’ E C.R.E. Servizio progettazione esecutiva, D.L., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, collaudo / C.R.E. - CIG ZAF2AA8876 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio</p>	<p>Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & Pernechele Via Bonomelli n. 3 – 28100 Novara (NO) C.F. e P.IVA 01705200036</p> <p>CIG ZAF2AA8876 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio</p>
<p>SOGGETTO REALIZZATORE Servizio imballaggio e protezione delle attrezzature informatiche presso la Scuola primaria Rodari in vista dei lavori di rifacimento delle dorsali di distribuzione calore. –</p>	<p>Supercopy di Aprile Immacolata Via Trieste n. 74 – 28066 Galliate (NO) C.F. PRLMCL61C61D872J - P.I. 0100890037 CIG Z3B2D768B9</p>
<p>Determinazione n. 497 del 05.05.2020 (LL.PP. n. 119)</p>	<p>Accertamento risorse contributo assegnato 130.000,00 Euro ed impegno di spesa</p>
<p>Determinazione n. 1641 del 05.12.2019 (LL.PP. n. 495) - CIG ZAF2AA8876 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio</p>	<p>Servizio progettazione esecutiva, D.L., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, collaudo / C.R.E. Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & Pernechele).</p> <p>CIG ZAF2AA8876 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio</p>
<p>Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 07.05.2020</p>	<p>Approvazione progetto esecutivo</p>
<p>Determinazione n. 630 del 08.06.2020 (LL.PP. n. 163)</p>	<p>Affidamento lavori CIG 8295819667 (TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L.)</p>
<p>Determinazione n. 711 del 29.06.2020 (LL.PP. n. 185)</p>	<p>Affidamento servizio CIG Z3B2D768B9 (Supercopy di Aprile Immacolata)</p>
<p>Determinazione n. 1399 del 30.11.2020 (LL.PP. n. 400)</p>	<p>Affidamento lavori CIG Z712F2BD32 (TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L.)</p>
<p>Determinazione n. 276 del 09.03.2021 (LL.PP. n. 78) - CIG ZAF2AA8876 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio</p>	<p>Liquidazione competenze Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & Pernechele</p> <p>CIG ZAF2AA8876 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio</p>

Determinazione n. 885 del 04.08.2020 (LL.PP. n. 240)	Liquidazione acconto in partita provvisoria - CIG 8295819667 (TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L.)
Determinazione n. 1046 del 17.09.2020 (LL.PP. n. 290)	Liquidazione servizio di cui al CIG Z3B2D768B9 (Supercopy di Aprile Immacolata)
Determinazione n. 1155 del 09.10.2020 (LL.PP. n. 334)	Approvazione S.A.L. n. 1 emesso il 07.09.2020 e liquidazione a saldo del medesimo (dedotto l'importo già liquidato con determinazione n.885 del 04.08.2020 - LL.PP. n. 240) - CIG 8295819667 (TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L.)
Determinazione n. 43 del 12.01.2021 (LL.PP. n. 15)	Liquidazione lavori di cui al CIG Z712F2BD32 (solo lavori di cui alla fattura n. 2000111/P in data 21.12.2020) (TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L.)
Determinazione n. 158 del 10.02.2021 (LL.PP. n. 47)	Liquidazione Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 (comma 3 e 4) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Determinazione n. 148 del 05.02.2021 (LL.PP. n. 43)	Approvazione C.R.E. emesso il 30.12.2020 e liquidazione fattura a saldo lavori di cui al CIG 8295819667 (TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L.)
Verbale del 29.06.2020	Consegna lavori CIG 8295819667 (TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L.)
Verbale del 17.09.2020	Ultimazione lavori CIG 8295819667 (TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L.)

(*) Intervento inizialmente finanziato con Contributo per investimenti di cui alla Legge 160 del 27.11.2019 - Art. 1 comma 29 - e D.M. 14.01.2020 (Allegato D - Comune di Trecate assegnatario di contributo pari a Euro 130.000,00); intervento poi confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del PNNR.

PROGETTO N. 11 – LL.PP.

MISSIONE PNRR	M2C4 Investimento 2.2 – B: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (*)
CUP	E87H21001220001
OGGETTO	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI DI VIA ANDANTE - LOTTO 2.
Data monitoraggio	06.03.2023
SOGGETTO REALIZZATORE LAVORI (a base di gara)	STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L. C.so XXIII Marzo n. 182, 28100 Novara (NO) C.F. 01432350062 e P.I. 01610730036 CIG 8726340393
SOGGETTO REALIZZATORE PROGETTO / SICUREZZA /D.L. – CONTABILITA' E C.R.E. Progettazione definitiva- esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L., contabilità e C.R.E. (Det.n.439L-2019 e 479L-2019) – CIG Z802A0FD36 e CIG Z112AB9A91 gestiti al di fuori del presente CUP.	Ing. Giovanni Escuriale dello Studio Tecnico Delta Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale & Ing. R. Falzotti Via Gnifetti n. 78, 28100 Novara (NO) C.F. e P.I. 00911650034 CIG Z802A0FD36 e CIG Z112AB9A91 gestiti al di fuori del presente CUP.
SOGGETTO REALIZZATORE “Interventi imprevisti ed aggiunti delle strutture della Scuola elementare Don Milani di Via Andante”	STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L. C.so XXIII Marzo n. 182, 28100 Novara (NO) C.F. 01432350062 e P.I. 01610730036 CIG ZA73300295
Determinazione n. 416 del 08.04.2021 (LL.PP. n. 117).	Accertamento risorse contributo di cui all'art. 1, comma 29 della Legge n. 160 del 27.11.2019 e del contributo aggiuntivo previsto per l'annualità 2021 di cui al D.M. del Ministero dell'Interno del 11.11.2020 per un importo complessivo pari a Euro 260.000,00, di cui impegnati Euro 60.000,00 per i lavori di cui al presente CUP E87H21001220001.

<p>Determinazione n. 1440 del 05.11.2019 (LL.PP. n. 439) - CIG Z802A0FD36 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio</p>	<p>Servizio per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il ripristino delle strutture in cemento armato della scuola elementare Don Milani di Via Andante.</p> <p>(Ing. Giovanni Escuriale dello Studio Tecnico Delta Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale & Ing. R. Falzotti)</p> <p>CIG Z802A0FD36 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio</p>
<p>Determinazione n. 1583 del 27.11.2019 (LL.PP. n. 479) - CIG Z112AB9A91 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio</p>	<p>Servizio per la direzione lavori, contabilità, collaudo/CRE e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori per il ripristino delle strutture in cemento armato della scuola elementare Don Milani di Via Andante.</p> <p>(Ing. Giovanni Escuriale dello Studio Tecnico Delta Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale & Ing. R. Falzotti)</p> <p>CIG Z112AB9A91 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio</p>
<p>Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 15.04.2021</p>	<p>Approvazione progetto definitivo-esecutivo</p>
<p>Determinazione n. 608 del 20.05.2021 (LL.PP. n. 165)</p>	<p>Affidamento lavori CIG 8726340393 (STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.)</p>
<p>Determinazione n. 1003 del 13.09.2021 (LL.PP. n. 292)</p>	<p>Affidamento lavori CIG ZA73300295 (STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.)</p>
<p>Determinazione n. 1456 del 10.12.2020 (LL.PP. n. 423) - CIG Z802A0FD36 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio</p>	<p>Liquidazione competenze Ing. Giovanni Escuriale dello Studio Tecnico Delta Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale & Ing. R. Falzotti</p> <p>CIG Z802A0FD36 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio</p>
<p>Determinazione n. 1195 del 29.10.2021 (LL.PP. n. 368) - CIG Z112AB9A91 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio</p>	<p>Liquidazione competenze Ing. Giovanni Escuriale dello Studio Tecnico Delta Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale & Ing. R. Falzotti</p> <p>CIG Z112AB9A91 gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio</p>
<p>Determinazione n. 916 del 16.08.2021 (LL.PP. n. 263)</p>	<p>Approvazione S.A.L. n. 1 emesso il 02.08.2021 e liquidazione relativa fattura - CIG 8726340393 (STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.)</p>

Determinazione n. 1011 del 14.09.2021 (LL.PP. n. 295)	Approvazione e riconoscimento alla ditta appaltatrice degli oneri per la sicurezza aggiuntivi in considerazione dell'emergenza da Covid-19 - CIG 8726340393 (STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.)
Determinazione n. 1035 del 21.09.2021 (LL.PP. n. 308)	Approvazione S.A.L. n. 2 emesso il 09.09.2021 (corrispondente al finale) e liquidazione relativa fattura - CIG 8726340393 (STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.)
Determinazione n. 1109 del 06.10.2021 (LL.PP. n. 339)	Liquidazione lavori di cui al CIG ZA73300295 (solo lavori di cui alla Fattura n. FTSP/2021/60 in data 28.09.2021) (STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.)
Determinazione n. 1193 del 29.10.2021 (LL.PP. n. 367)	Liquidazione fattura a saldo del credito dovuto all'Impresa a seguito dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione oltre agli oneri aggiuntivi per Covid-19 - CIG 8726340393 (STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.)
Determinazione n. 218 del 28.02.2022 (LL.PP. n. 78)	Liquidazione Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 (comma 3 e 4) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Determinazione n. 1086 del 04.10.2021 (LL.PP. n. 330)	Approvazione C.R.E. emesso il 29.09.2021 CIG 8726340393 (STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.)
Verbale del 01.06.2021	Consegna lavori CIG 8726340393 (STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.)
Verbale del 01.07.2021	Sospensione lavori CIG 8726340393 (STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.)
Verbale del 29.07.2021	Ripresa lavori CIG 8726340393 (STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.)
Verbale del 28.08.2021	Ultimazione lavori CIG 8726340393 (STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.)

(*) Intervento inizialmente finanziato con contributo Legge n. 160/2019 art. 1, comma 29, successivamente integrato dal D.M. Interno 11.11.2020 (per il solo anno 2021); intervento poi confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del PNNR.

PROGETTO N. 12 – LL.PP.

MISSIONE PNRR	M2C4 Investimento 2.2 – A: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (*)
CUP	E89J21000440001
OGGETTO	LAVORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
Data monitoraggio	07.03.2023
SOGGETTO REALIZZATORE LAVORI (a base di gara)	IDROTERMICA ZANETTA S.R.L. Via degli Ulivi n. 24 – 28021 Borgomanero (NO) C.F e P.I. 01264620038 CIG 8781659641
SOGGETTO REALIZZATORE PROGETTO / SICUREZZA /D.L. – CONTABILITA' E C.R.E. Progettazione esecutiva completa degli elaborati come da normativa vigente, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, contabilità e collaudo	Studio Tecnico Zaninetti - Progettazione impianti - Studio Tecnico Associato Via Montale n. 26 - 28021 Borgomanero (NO) C.F. e P.I. 02574640039 CIG 86703306A8
SUBAPPALTATORE di cui alla determinazione n. 793 del 12.07.2021 (LL.PP. n. 219)	SIRO Impianti di Fornara Luca e Locci Luigi S.n.c. Via Toriani n.19, 28010 Gargallo (NO) C.F. e P.I. 01539030039
SUBAPPALTATORE di cui alla determinazione n. 798 del 12.07.2021 (LL.PP. n. 223)	Edil Paracchini Sas di Paracchini Giovanni Andrea Via Godio n. 14 – 28024 Gozzano (NO) C.F. e P.I. 00607050036
Determinazione n. 416 del 08.04.2021 (LL.PP. n. 117).	Accertamento risorse contributo di cui all'art. 1, comma 29 della Legge n. 160 del 27.11.2019 e del contributo aggiuntivo previsto per l'annualità 2021 di cui al D.M. del Ministero dell'Interno del 11.11.2020 per un importo complessivo pari a Euro 260.000,00, di cui impegnati Euro 200.000,00 per i lavori di cui al presente CUP E89J21000440001.
Determinazione n. 361 del 24.03.2021 (LL.PP. n. 105)	Affidamento servizio per la progettazione esecutiva completa degli elaborati come da normativa vigente, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, contabilità e collaudo (Studio Tecnico Zaninetti - Progettazione impianti - Studio Tecnico Associato).

Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 03.06.2021	Approvazione progetto definitivo-esecutivo
Determinazione n. 735 del 24.06.2021 (LL.PP. n. 202)	Affidamento lavori CIG 8781659641 (IDROTERMICA ZANETTA S.R.L.)
Determinazione n. 793 del 12.07.2021 (LL.PP. n. 219)	Autorizzazione subappalto opere elettriche. (SIRO Impianti di Fornara Luca e Locci Luigi S.n.c.)
Determinazione n. 798 del 12.07.2021 (LL.PP. n. 223)	Autorizzazione subappalto opere edili. (Edil Paracchini Sas di Paracchini Giovanni Andrea)
Determinazione n. 1020 del 15.09.2021 (LL.PP. n. 298)	Approvazione S.A.L. n. 1 emesso il 31.08.2021 e liquidazione relativa fattura - CIG 8781659641 (IDROTERMICA ZANETTA S.R.L.)
Determinazione n. 1271 del 16.11.2021 (LL.PP. n. 395)	Liquidazione competenze per servizio di cui alla determinazione n. 361 del 24.03.2021 (LL.PP. n. 105) - Studio Tecnico Zaninetti - Progettazione impianti - Studio Tecnico Associato.
Determinazione n. 218 del 28.02.2022 (LL.PP. n. 78)	Liquidazione Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 (comma 3 e 4) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Determinazione n. 1230 del 05.11.2021 (LL.PP. n. 382)	Approvazione C.R.E. emesso il 30.09.2021 e liquidazione fattura a saldo lavori di cui al CIG 8781659641.
Verbale del 06.07.2021	Consegna lavori CIG 8781659641 (IDROTERMICA ZANETTA S.R.L.)
Verbale del 03.09.2021	Ultimazione lavori 8781659641 (IDROTERMICA ZANETTA S.R.L.)

(*) Intervento inizialmente finanziato con contributo Legge n. 160/2019 art. 1, comma 29, successivamente integrato dal D.M. Interno 11.11.2020 (per il solo anno 2021); intervento poi confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del PNNR.

PROGETTO N. 13 – LL.PP.

MISSIONE PNRR	M2C4 Investimento 2.2 – A: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (*)
CUP	E84D22004910006
OGGETTO	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO-FUNZIONALE E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE CALORE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI
Data monitoraggio	07.03.2023
SOGGETTO REALIZZATORE PROGETTO Servizio progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – CIG ZAC3921F9E gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio	Studio Tecnico Associato Ing. Giulio Zaninetti e P.I. Franco Zaninetti Via E. Montale 26 - 28021 Borgomanero (NO) C.F. e P.IVA 02574640039 CIG ZAC3921F9E gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio
Determinazione n. 1428 del 20.12.2022 (LL.PP. n. 439) - CIG ZAC3921F9E gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio	Servizio progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (Studio Tecnico Associato Ing. Giulio Zaninetti e P.I. Franco Zaninetti). CIG ZAC3921F9E gestito al di fuori del presente CUP in quanto finanziato con fondi propri di bilancio

(*) Intervento inizialmente finanziato con Contributo per investimenti di cui alla Legge 160 del 27.11.2019 - Art. 1 comma 29; intervento poi confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR.